



arch. Dorianò Dori
arch. Claudia Cerelli
geom. Federico Bianchi

Figline e Incisa Valdarno (FI) - 50063 - Vicolo Libri, 1 - tel. 055.951140 - fax. 055.9154926
e-mail : studiotecnico@stad.191.it - Cod. Fisc. e P.IVA. 06639040481

Comune:
- Pontassieve -

Realizzazione degli spogliatoi e servizi a corredo
del campo sussidiario da realizzare nell'area
sportiva di Pontassieve

Elaborato: Cronoprogramma

Stato: Progetto

Proprietà: Comune di Pontassieve

Progettista: Studio tecnico associato Dori

Rapp:

Tav. n° -

Studio tecnico associato Dori

	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d				
Installazione del cantiere	■	■																														
Scavo , trasporto a discarica e accatastamento in cantiere			■	■																												
Armatura platea e relativo getto					■			■	■	■	■	■	■																			
Armatura Pilasti e muri perimetrali e relativo getto															■	■	■	■	■	■						■	■					
Sistemazioni esterne in scavo (Fognature)																												■	■	■		

	5a settimana							6a settimana							7a settimana							8a settimana											
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d					
Rinterro nell'area dell'edificio	■	■																															
Solaio cupolex e getto soletta			■	■	■			■	■																								
Armatura e getto travi primo impalcato										■	■	■			■	■	■	■	■														
Solaio primo impalcato																										■	■	■	■	■			

	9a settimana							10a settimana							11a settimana							12a settimana											
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d					
Pilastri secondo impalcato e gronde in aggetto	■	■	■	■	■			■	■																								
Travi copertura										■	■	■																					
Solaio di copertura															■	■	■																
Tamponamenti esterni																		■	■							■	■						
Murature interne																										■	■	■	■	■			

	13a settimana							14a settimana							15a settimana							16a settimana											
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d					
Massetti	■	■	■	■																													
Impermeabilizzazione e coibentazione				■	■			■	■	■																							
Messa in opera del manto di copertura										■	■																						
Lattoneria della copertura											■	■			■	■																	
Impianti															■	■	■	■	■							■	■	■	■	■			

	17a settimana							18a settimana							19a settimana							20a settimana											
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d					
Cappotto	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■																					
Intonaci interni ed esterni								■	■	■	■	■			■	■	■	■	■														
Controsoffitto																		■	■							■	■						
Infissi esterni																										■	■	■	■	■			

	29a settimana							30a settimana							31a settimana							32a settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Pittura interna, pavimenti e rivestimenti																												
porte interne																												
Tribune																												

	33a settimana							34a settimana							35a settimana							36a settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Tribune																												
Finiture impianti																												
Sistemazioni esterne																												