

# **GEOMETRICA TECNICI ASSOCIATI**

COMUNE DI PONTASSIEVE  
Progetto Esecutivo per la realizzazione di nuovi  
manufatti all'interno del cimitero di Montebonello

rev. 03/2019

**COMMITTENTE**

Cimiteri Pontassieve S.p.a.

**PROGETTISTI:**

esecutivo - Geom. Paolo Fossaroli

strutturale - Ing. Alfiero Zini

**ELABORATO R/5**

**CRONOPROGRAMMA**

--

--

--

# CRONOPROGRAMMA

**DURATA DEI LAVORI**

**3 mesi lavorativi pari a 90 gg**

Comune di Pontassieve - Loc. Montebonello - Realizzazione di 84 loculi

N	DESCRIZIONE DELLE OPERE	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	
1	Demo - Scavi	[Gantt bar: 4 days in M1]				
2	Conglomerati	[Gantt bar: 4 days in M1, 16 days in M2]				
3	Micropali in c.a	[Gantt bar: 16 days in M2, 4 days in M3]				
4	Fondazioni	[Gantt bar: 4 days in M3]				
6	Posa di loculi cav	[Gantt bar: 16 days in M2]				
7	Impermeabilizz.	[Gantt bar: 16 days in M3]				
8	Intonaci	[Gantt bar: 16 days in M3]				
9	Opere pittore	[Gantt bar: 4 days in M4]				
10	Opere lattoniere	[Gantt bar: 16 days in M3]				
11	Impianto elettrico	[Gantt bar: 16 days in M3]				
	Riunioni sicurez.	[Gantt bar: 1 day in M1, 1 day in M2, 1 day in M3, 1 day in M4]				

PREPARATO DA :

APPROVATO DA :

Fasi di lavoro con una sola attività

FIRMA:

FIRMA:

Fasi di lavoro con piu' attività