



Comune di Pontassieve

*Settore 6 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile
Ufficio Protezione Civile e Pronto Intervento Comunale*

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO A RETTA DI CONTENIMENTO SITUATO NEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESISTENZA

VERBALE DI SOMMA URGENZA

A seguito della segnalazione pervenuta al tecnico Reperibile Comunale (sig. Civai Sandro) in data 27/11/2019 alle ore 03:20 da parte del comando dei Carabinieri, il quale riferiva il cedimento di porzione di muro di contenimento terra posto in via della Resistenza (area parcheggio), il sottoscritto tecnico Geom. Scopetani Davide, appena ricevuta comunicazione dal collega Reperibile, effettuava sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi.

Al momento del sopralluogo si è potuto constatare l'effettivo dissesto del muro a retta posto sul lato a monte del parcheggio di via della Resistenza, causato dalla spanciatura del paramento verticale verso valle e successivo distacco del rivestimento murario in pietra.

Tale rivestimento murario, staccatosi dal paramento verticale, è crollato sulle auto sottostanti parcheggiate causando danni materiali ma fortunatamente non fisici a persone.

La prima fase d'intervento ha visto l'impiego di personale e mezzi dell'Ente previa la rimozione dei detriti e l'assistenza ai vari carroattrezzi per la rimozione delle auto danneggiate.

Ripulita l'area si è evidenziata la necessità di un intervento di messa in sicurezza efficace ed immediato previa l'installazione di puntellamenti mirati su tutto il fronte murario spanciato da parte di ditta specializzata; inoltre sono stati contattati professionisti abilitati quali Geologo e Ingegnere Strutturale, al fine di effettuare immediatamente le idonee verifiche tecniche del versante murario.

Visto quanto sopra si rende indispensabile provvedere con la massima urgenza all'esecuzione di messa in sicurezza e alle indagini necessarie tramite ditta specializzata e tecnici professionisti abilitati.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, come meglio illustrati in premessa, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e pertanto redige il presente verbale.

Ricorrendo i presupposti di cui sopra è stata interpellata ditta con sede in via Colognese n. 33/H – 50065 Pontassieve (FI), la quale si è dichiarata disponibile all'immediata messa in sicurezza previa la puntellatura di tutto il fronte murario.

Sono stati, inoltre, contattati i tecnici Geologo Riccardo Martelli e Ing. Giovanni Passaniti per le verifiche tecniche consistenti nelle indagini geofisiche e geognostiche, nelle indagini strutturali sul muro in cls armato e Ing. Jr. Francesco Vezzosi per il rilievo topografico di supporto alle verifiche tecniche.



La stima di spesa prevista per la realizzazione delle opere sopra descritte risulta pari ad € 1.500,00 oltre oneri fiscali per la ditta MARGHERI ALESSANDRO snc.

Mentre per quanto riguarda la consulenza tecnica ammonta ad €

Pontassieve, 27 novembre 2019

Il Tecnico incaricato

Geom. Davide Scopetani